

目录

| | |
|------------------------------|----|
| 执行摘要..... | 1 |
| 1. 前言..... | 2 |
| 2. 项目情况介绍..... | 3 |
| 2.1 项目概述..... | 3 |
| 2.1.1 项目目标..... | 3 |
| 2.1.2 合作伙伴..... | 3 |
| 2.1.3 项目规范..... | 3 |
| 2.1.4 鹿特丹港口和工业区域的基本原理..... | 4 |
| 2.1.5 事实与数据..... | 5 |
| 2.1.6 计划编制..... | 6 |
| 2.2 马斯弗拉克特 CCS 项目有限合伙公司..... | 6 |
| 2.2.1 意昂集团比荷卢联盟..... | 6 |
| 2.2.2 Electrabel 荷兰公司..... | 6 |
| 2.3 拟合作伙伴..... | 6 |
| 2.4 财政贡献者..... | 7 |
| 3. 项目组织结构..... | 8 |
| 4. 项目进度计划..... | 10 |
| 5. 主要的实施问题..... | 12 |
| 5.1 环境影响评价..... | 12 |
| 5.2 许可..... | 13 |
| 5.3 环境管理..... | 16 |
| 5.4 健康和安全管理..... | 16 |
| 5.4.1 常规设置..... | 16 |
| 5.4.2 形势..... | 17 |
| 5.5 承包..... | 17 |
| 5.6 财政..... | 21 |
| 5.7 利益相关者咨询..... | 23 |

| | |
|----------------------------|----|
| 6. 风险消减 | 27 |
| 6.1 风险识别和消减..... | 27 |
| 6.2 建设阶段的风险消减..... | 28 |
| 6.2.1 许可 | 28 |
| 6.2.2 捕集设备和 MPP3 的连接 | 29 |
| 6.2.3 运输和封存 | 29 |
| 6.3 随着时间推移风险消减的财政影响..... | 29 |
| 7. 结论和经验教训 | 32 |
| 缩写和参考文献 | 34 |
| 缩写词..... | 34 |
| 参考文献..... | 34 |